

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Datum	Sitzungsform
Gemeinderat	19.06.2023	öffentlich

Friedrich-Adler-Realschule: zusätzlicher Raumbedarf

- Baubeschluss

- Genehmigung der außerplanmäßigen Kosten

Kurzfassung:

Aufgrund der hohen Anmeldezahlen für das neue Schuljahr 2023/24 und der erstmaligen 7-Zügigkeit werden zusätzliche Unterrichtsräume für die Schüler/innen der Friedrich-Adler-Realschule benötigt.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Baubeschluss zu dem Projekt wird gefasst.
- 2) Dem Deckungsvorschlag wird zugestimmt.
- 3) Die Verwaltung wird auf Basis des Ergebnisses der Submission ermächtigt, die Vergabe der modularen Schulräume zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:		☒ Ja ☐ Einnahme/Ertrag		☐ Nein ☒ Auszahlung/Aufwand			
☐ Ergebnishaushalt				☒ Finanzhaushalt			
Betrag einmalig:				Betrag einmalig:		ca. 300.000 €	
Betrag Folgejahre:				Betrag Folgejahr			
				Abschreibung:			
				Betrag Folgejahr:			
				Investitions-Nr.:		224241-001 Skatepark (Grasiger Weg) 126.900 € HH-Ermächtigung aus 2022: 46.900 € + HH 2023: 80.000 € 193650-018 ≈ 173.100 € Kita Abenteuerland	
Kostenstelle:				Kostenstelle:		Skatepark: 424115 Abenteuerland: 365012	
Kostenträger:				Kostenträger		Skatepark 42410200 Abenteuerland: 36500101	
Sachkonto:				Sachkonto:			
☐ überplanmäßig	☐ außerplanmäßig			☐ überplanmäßig	☒ außerplanmäßig		
Mittelübertragung Budget:				Mittelübertragung Budget:		ca. 300.000 €	

☐ Zuschuss beantragt bei: _____ voraussichtl. Höhe: _____
☒ Kein Zuschuss möglich

Personalmehraufwand:		Zusätzliche Personalstellen:	
☒ Ja		☐ Ja, Kosten jährlich	
☐ Nein		☒ Nein	


Gäste/Sachverständige/r:	☐ Ja ☒ Nein
---------------------------------	---

Name und Firma:	
Einladung durch:	

Sachdarstellung:

Schule angewachsen. Dies hängt auch mit der Schulreform - die neben dem Realschulabschluss auch den Hauptschulabschluss verpflichtend vorsieht - und dem großen Interesse der Eltern am bilingualen Zug zusammen. In Anbetracht der Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr 2023/24 werden zusätzliche Unterrichtsräume für die Friedrich-Adler-Realschule benötigt. Die Nachfrage an der Friedrich-Adler-Realschule ist seit Jahren konstant hoch, doch so viele Anmeldungen wie zum kommenden Schuljahr gab es bisher noch nie.

Anfang März 2023 wurden uns 178 Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler (= 6 Eingangsklassen) gemeldet, die Anmeldezahlen sind aktuell auf **181** Schüler/innen angestiegen. Somit werden **sieben** Eingangsklassen gebildet. Ab 181 Schüler/innen steht die Lehrerversorgung für eine siebenzügige Klassenbildung zu. Diese ist auch notwendig, um das Recht der Schüler auf Wiederholung zu gewährleisten.



Aufgrund des kurzen Zeitfensters und der Tatsache, dass keine freien Raumkapazitäten am Schulcampus zur Verfügung stehen, wurde in engem Austausch mit der Schulleitung eine modulare Schulräumlösung mit zwei Klassenräumen (zweigeschossig) favorisiert. Die Module werden auf Wunsch der Schule direkt auf dem Schulhof aufgestellt.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf ca. **300.000 €** zuzüglich der Ausstattung für die zwei Klassenräume in Höhe von ca. **37.000 €**. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Module für mehrere Schuljahre benötigt werden, rechnet sich der Kauf im Vergleich zur Anmietung.

Zeitplan:

- ✓ Mittels einer beschränkten Ausschreibung wurden am 12.06.2023 11 Firmen angefragt.
- ✓ Die Submission ist am Dienstag, 27.06.2023 um 11.30 Uhr.
- ✓ Der Bauantrag wurde bereits in die Wege geleitet.
- ✓ Die Lieferzeit beträgt aktuell ca. 8-12 Wochen.
Die Module sollen in den letzten beiden Schulwochen aufgestellt werden, mit dem Ziel, Fertigstellung spätestens Ende September 2023.

Deckungsvorschlag:

Da es sich um eine außerplanmäßige Ausgabe handelt, ist die Anschaffung nicht im laufenden Haushalt abgebildet.

Wir schlagen folgende Mittelumschichtung vor:

- | | |
|---------------------|--|
| Inv.-Nr. 224241-001 | 126.900 € Skatepark (Standort Grasiger Weg)
(die Maßnahme kann aufgrund mangelnder Personalressourcen nicht wie geplant umgesetzt werden) |
| Inv.-Nr. 193650-018 | restliche Mittel ≈173.100 € über Baumaßnahme Kita Abenteuerland |

Voraussichtliche Kosten Ausstattung:
≈ 17.000 € IT-Ausstattung Klassenräume
≈ 17.000 € Bestuhlung Klassenräume
≈ **34.000 €**

Die Kosten für die IT-Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume kann über den laufenden Etat DigitalPakt und die Bestuhlung über das Schulbudget abgebildet werden.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Baubeschluss zu dem Projekt wird gefasst.
- 2) Dem Deckungsvorschlag wird zugestimmt.
- 3) Die Verwaltung wird auf Basis des Ergebnisses der Submission ermächtigt, die Vergabe der modularen Schulräume zu beauftragen.

Anlagen:

FARS_Grundrisse und Ansichten
FARS_Lageplan