

Stadt Laupheim, Marktplatz 1, 88471 Laupheim

An die
Mitglieder des Gemeinderates

Büro des Oberbürgermeisters

Ansprechpartner: Frau Glück
Unser Zeichen: GL
Zimmer: 113
Telefon: 07392 704-140
E-Mail: gs-gemeinderat@laupheim.de

Datum: 16.12.2025
Seite: 1 von 4

Sitzungsbericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2025

In der Sitzung wurde behandelt:

1. Mitteilungen

OB Bergmann berichtet, dass der Spatenstich zur Sanierung des Kindergartens in der Radstraße am 22.05.2025 stattfand und anschließend die Entkernungs-, Abbruch- und Rohbauarbeiten termingerecht gestartet sind. Der Rohbau der Erweiterung sei bereits fertiggestellt. Im Bestandsgebäude werden derzeit die vorhandenen Türen und Fenster auf die neuen Maße angepasst, zudem wird die Fernheizleitung im Moment ins Gebäude verlegt. Der Einbau der neuen Fenster soll vermutlich noch vor Weihnachten erfolgen, so dass nach den Weihnachtsferien das Gebäude über die Fernheizleitung geheizt und der Ausbau im Alt- und Neubau weitergehen kann. Nach den bisher vergebenen Aufträgen liegen die Kosten der Maßnahme bei rund 3,8 – 4,0 Mio. € und damit im Budget. Die Terminschiene mit Fertigstellung im Sommer ist ambitioniert, aber nach aktuellem Stand realistisch.

OB Bergmann geht darauf ein, dass vielleicht der ein oder andere überrascht ist, keinen Punkt zum Rathaus auf der Tagesordnung zu finden. Er habe im Heimatfest angekündigt, dieses Jahr noch eine Entscheidung treffen zu wollen, um den Prozess wieder aufzunehmen und in die Beratungen einzusteigen. Diese seien sehr konstruktiv gestartet und von einer Bürgerbeteiligung begleitet worden. Parallel wurden eine Personalbemessungsuntersuchung und eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, die Ergebnisse daraus werden im Januar vorliegen. Ihm ist wichtig, neue Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung, der Verwaltung und anderen Richtungen aufzugreifen, die ihm im Juni noch nicht bekannt waren, und das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Daher werden in den nächsten Sitzungen weitere Tagesordnungspunkte dazu aufgerufen, die schrittweise zu einer Entscheidung führen.

2. Bürgerfragestunde

3. Friedrich-Adler-Realschule - Schlussbericht über Errichtung weiterer Modulbauten und gleichzeitigen Umbauten im Bestand in 2025

Vorlage 2025/0167 zur Kenntnis genommen

Das Amt für Bautechnik berichtet über die Errichtung weiterer Modulbauten für die Friedrich-Adler-Realschule sowie weiterer Umbauten die parallel dazu im Bestand durchgeführt wurden. Dazu gehörte beispielsweise der Einbau eines Erste-Hilfe-Raums in die Nische im Flur vom 1.OG, die Vergrößerung des Lehrerzimmers im 1. OG durch Teilabbruch und Abfangung einer Wand zum benachbarten Klassenzimmer, sowie Abbruch einer Innenwand sowie der Ausbau und die elektrische Sanierung eines Technikraums, mit ebenfalls neuer Innenausstattung.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt den Schlussbericht der Maßnahme „weitere Modulbauten für die Friedrich-Adler-Realschule und gleichzeitigen Umbauten im Bestand in 2025“ zur Kenntnis.

4. Rottumhalle Laupheim - Schlussbericht über die Techniksanieierung im Jahr 2025

Vorlage 2025/0168 zur Kenntnis genommen

Das Amt für Bautechnik berichtet, dass die Techniksanieierung der Rottumhalle von 2023 auf 2025 verschoben wurde, da die neue Laubachhalle nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2023 fertig gestellt werden konnte. Anfang des Jahres habe man mit den Arbeiten begonnen, wobei die Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär und MSR (Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) vom Ingenieurbüro Spleis aus Laupheim und Abbruch, Schreiner, Fliesen, Elektrik, WC-Trennwände, Bodenbelag, Innen- und Außentüren, Maler, Trockenbau, Umkleidebänke, Erweiterung BMA (Brandmeldeanlage) und Bauendreinigung vom Amt für Bautechnik ausgeschrieben und betreut wurden.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt den Schlussbericht der Maßnahme „Techniksanieierung Rottumhalle“ zur Kenntnis.

5. Schlussrechnung von Tiefbaumaßnahmen

1. Bahnbrücke Obersulmetingen

2. Neubau RÜB Vorholz

Vorlage 2025/0159 einstimmig beschlossen

Das Umwelt- und Tiefbauamt berichtet von zwei abgeschlossenen Maßnahmen und den Zahlen dazu. Im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn musste die seit Jahren erneuerungsbedürftige Bahnbrücke in Obersulmetingen aus dem Jahr 1909 durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Zudem wurde der Neubau des Regenüberlaufbeckens im Vorholz abgeschlossen.

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt die Schlussabrechnungen der Maßnahmen

1. Bahnbrücke Obersulmetingen
2. Neubau RÜB Vorholz

wie dargestellt.

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke Laupheim; mit Schlussbericht des RPA über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022

Vorlage 2025/0162 einstimmig beschlossen

Die Stadtwerke stellen den Jahresabschluss 2022 und das Rechnungsprüfungsamt den Prüfbericht dazu vor. Es ergaben sich keine Änderungen. Der Jahresabschluss 2022 kann genehmigt werden.

Beschluss:

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke mit sämtlichen Anlagen wird in der vorliegenden Fassung gem. § 16 Abs. 3 EigBG wie folgt festgestellt:

1.1	Bilanzsumme	€	28.119.667,41
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	- das Anlagevermögen	€	25.172.510,10
	- das Umlaufvermögen	€	2.947.157,31
1.2.2	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	- das Eigenkapital	€	9.177.081,89

Datum: 16.12.2025
Seite: 4 von 4

- die empfangenen Ertragszuschüsse	€	368.483,00
- die Rückstellungen	€	107.738,56
- die Verbindlichkeiten	€	18.466.363,96
1.2 Jahresverlust	€	1.390.869,54
1.2.1. Summe Erträge	€	4.667.628,08
1.2.2 Summe Aufwendungen	€	6.058.497,62
1.3 Verwendung des Jahresverlust		
Der Jahresverlust 2022 in Höhe von	€	1.390.869,54
- ist vom Haushalt auszugleichen	€	1.677.707,75
- ist auf neue Rechnung vorzutragen	€	286.838,21
1.4 Der Verwaltung / Betriebsleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG Entlastung erteilt.		

7. Verschiedenes

Gez.
Ingo Bergmann
Oberbürgermeister